

湖南省交通运输综合规划

工作简报

2022年第11期（总第30期）

湖南省交通运输厅综合规划处编

2022年11月30日

【综合发展规划】

1. 省委、省政府批准同意一批重大交通项目实施建设。

11月21日，省委、省政府批准同意许广高速茶亭互通至长沙绕城、浏阳至江背、桂东至新田三个高速公路项目实施建设，上述项目前期工作将迎来“加速度”。11月15日，湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程工可获批；桂东至新田高速近日将获工可核准，两个项目可确保12月份开工建设。

2. 厅启动我省《国家公路网线位规划》编制工作。

近日，交通运输部印发通知部署开展《国家公路网线位规划》编制工作，由各省市负责本地国家公路具体线位方案研究。11月23日，我处召开国家公路网线位规划编制启动会，并同步推进普通省道网规划调整；11月24日，通过培训会对市县交通运输部门进行了布置。下一步，重点在国家公路网规划“一张图”基础上，细化我省国家公路待建路段路线走向及控制点，优化认定已建成路段国家公路线位。计划年底前形成我省国家公路网线位规划成果报交通运输部；明年4

月底前基本形成普通省道网布局规划完善方案。

3. 厅推动与省自然资源厅共建公路智慧选线决策平台。

与省自然资源厅共建公路智慧选线平台旨在充分利用国土空间“一张图”成果，提前准确掌握用地相关制约敏感点，提升公路选线的科学性、合理性，缩短要素审批周期。11月30日，省自然资源厅政务服务处、湖南省第三测绘院负责同志及技术人员来厅对接，详细介绍了当前进展和后续工作思路。我厅将积极主动参与，认真组织研究公路选线技术因子与参数、冲突检测、线路优化规则等，助力平台加快建成，具有更好的实操性，推动交通高质量发展。

【重大亮点工作】

1. 我厅圆满完成所有基金项目按期开工目标任务。

随着桑龙高速、金醴扩容项目控制性工程开工令11月23日、11月24日分别下达，至此，我厅10个高速公路基金项目实现全部按期开工。11月28日，全省推进有效投资重大项目协调机制工作专班印发第70期工作简报，充分肯定我厅成绩“成立工作专班，抢抓机遇充实储备项目库，签约基金规模占全国7.9%。7月份以来，推动12个公路水路重大项目开工，数量创历年来新高”。

2. “以奖代补”系统建设和应用工作持续推进。

11月15日，我厅组织召开普通省道和农村公路“以奖代补”工作推进协调会，与省财政厅合力推进“交通财政数据通过采购数据关联互审”。选取宁乡市、赫山区交通和财政部

门进行指导培训和试点填报，11月底前完成试点后，下一步组织其他市县填报2022年度“以奖代补”考核数据。

【高速公路前期】

1. 11月份高速公路项目前期工作进展情况。

(1) 桂东至新田高速桂阳至新田段。工可核准前置要件已齐全，已报送省发改委核准工可；初步设计已编制完成。

(2) 许广高速茶亭互通至长沙绕城。项目用地预审资料于11月23日通过省自然资源厅复审，已启动上报自然资源部审查程序，11月25日省自然资源厅出具踏勘论证意见；初步设计已编制完成。

(3) 浏阳至江背。进度同许广高速茶亭互通至长沙绕城。

(4) 长沙机场中轴大道互通。

——江杉高速机场中轴大道互通。工可批复要件均已齐备，相关资料已报省发改委，省发改委在征求财政厅关于资金来源的意见；初步设计已编制完成。

——长浏高速机场中轴大道互通。工可报告已经省发改委完成评估。

2. 12月份前期工作目标计划。

(1) 衔接省发改委尽快核准桂阳至新田高速公路工可。

(2) 衔接自然资源厅尽快将浏阳至江背、许广高速茶亭互通至长沙绕城两项目用地预审审查上报自然资源部。

(3) 衔接省发改委尽快批复江杉高速机场中轴大道互通工可和出具长浏高速机场中轴大道互通工可评估报告。

【水运建设前期】

1. 11 月份水运建设项目前期工作进展情况。

(1) 省管水运项目。

湖南省水运发展联席会议协调机制第二次会议召开后，我厅联合市州政府和省直相关单位共同推动我省“十四五”水运项目落地实施，主要前期工作进展如下：

——沅水洪江至辰溪航道建设工程。项目已于 7 月 27 日开工建设，部补助资金申请已报交通运输部。

——湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程。项目初步设计已于 11 月 22 日批复，计划 12 月 18 日开工建设。

——沅水金紫至洪江四级航道建设工程。项目工可报告已于 10 月 14 日报省发改委审查，因受怀化疫情影响，现场踏勘及评审会议暂无法开展；用地预审与选址报告已于 11 月 18 日获省自然资源厅批复。

——湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程（含长沙枢纽三线船闸）。项目工可报告已通过省重点项目事务中心审查，正加紧修改完善；项目用地预审与选址报告于 11 月 21 日获省自然资源厅批复。

——沅水桃源枢纽二线船闸建设工程

项目工可报告已通过厅内审会审查，正在开展相关模型试验研究，计划 12 月形成初步成果后启动勘察设计招标工作；用地预审与选址报告正在编制。

——资水益阳至芦林潭二级航道建设工程、澧资航道白

沙至甘溪港三级航道建设工程。两个项目工可报告已基本编制完成，正在开展相关模型试验研究，计划12月完成厅内审；用地预审与选址报告正在编制。

——舞水怀化二水厂至黔城段四级航道工程。项目工可报告已于11月25日完成技术方案评审，计划12月启动专项报告委托工作。

——沅水鱼潭航电枢纽工程、资水益阳（桃花江）航电枢纽工程。两项目分别于11月23日、24日完成工可报告编制招标评标工作。

——湘阴虞公港一期工程。项目工可报告已于10月15日获省发改委核准，初步设计已于10月26日获省厅批复。虞公港一期工程使用港口深水岸线请示已报部。

——湘桂运河专项研究。报告已完成成果内部审查，计划11月报部验收。

（2）“一市一港”市州总体规划编制。

各市州港口总体规划编制工作进度情况如下：

14个市州港口规划编制工作进展情况

港口名称	工作进展	港口名称	工作进展
岳阳港	已批复	衡阳港	已报省政府和交通部
长沙港	已报交通部，待审	怀化港	已报省政府
常德港	已报交通部，待审	娄底港	已报省政府
株洲港	已批复	郴州港	已批复
湘潭港	已报省政府和交通部	邵阳港	已批复
永州港	已报省政府	张家界港	正在编制
益阳港	已报省政府和交通部	湘西港	已完成编制，待报市政府

2.12 月工作计划。

落实《湖南省水运发展联席会议协调机制工作规则》《工作责任清单》（后简称《规则清单》）要求，加快推进省管航道项目前期工作，督促市县加紧开展地方航道、港口项目进度及港口总体规划编制工作。

（1）紧密衔接省发改委，配合及时完成湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程报送省政府常务会审议相关材料准备工作。

（2）督促市州按“一市一港”和《规则清单》要求，加快推进辖区内港口总规编制和报批工作。

【项目招商引资】

1. 高速公路招商引资。一是耒宜扩容、零道高速、阳新高速。耒宜扩容、零道和阳新高速投资协议已签订，零道项目特许经营协议已签订，耒宜扩容预计12月中旬签订特许经营合同；阳新项目公司已成立并已提交建设期履约保函，待项目核准后即可签订特许经营协议。二是金醴扩容。省政府正在办理特许经营合同批复，预计12月完成投资协议和特许经营合同签订。三是茶长绕城高速、浏江高速。两个项目投资协议均已签订，项目公司已成立，待项目核准后即可签订特许经营协议。四是京港澳长株扩容工程、京港澳株耒段扩容工程两个项目包。项目包一已于11月中旬发布招标公告，12月中旬开标。项目包二实施方案正在征求厅有关处室和省直单位意见。五是岳望高速投资人选择。正在进行招标文件

备案，预计12月初发出投标邀请书。

2. 水上项目投融资方面。“十四五”9个重点水运项目捆绑方案和竞争性谈判请示已经厅领导审定同意，长沙至城陵矶一级航道和澧资白沙至甘溪港三级航道捆绑竞争性磋商文本已完成专家评审，竞争性磋商方案正在与省财政厅沟通。

【交通行业统计】

全省1~11月交通固定资产投资累计完成1245亿元，较去年同期（922.9亿元）增长35%，占年度目标（1000亿元）的124.5%。11月份全省交通固定资产投资完成189亿元，占年度目标1000亿元的18.9%，其中高速公路、国省干线、农村公路、站场、水运、信息化分别完成固定资产投资93亿元、30.3亿元、31.6亿元、27亿元、6.8亿元、0.1亿元。

【乡村振兴专题】

根据2022年交通服务乡村振兴农村基础设施建设年度目标任务，1-11月份，全省实现新增通三级及以上公路乡镇51个；完成农村公路新改建6728公里，为年度目标的134.6%；完成农村公路危桥改造674座，为年度目标的96.3%；完成农村公路安保工程7881公里，为年度目标的105.1%。

各市州年度任务1-11月完成情况

市州	新增通三级及以上公路乡镇（个）		农村公路新改建（公里）		农村公路危桥改造（座）		农村公路安保工程（公里）	
	目标	完成情况	目标	完成情况	目标	完成情况	目标	完成情况
合计	92	51	6500	6728	700	674	7500	7881
长沙市			457	480	8	6	526	594
株洲市	5	3	366	367	55	56	201	203

湘潭市			134	133	25	23	204	172
衡阳市	9	4	611	613	31	18	734	735
邵阳市	13	3	514	506	63	48	647	660
岳阳市	4	6	743	867	145	150	687	740
常德市	5	5	645	688	63	67	764	799
张家界市	5		131	103	16	17	263	264
益阳市	3	2	612	614	129	130	961	1027
郴州市	8	5	330	332	11	25	407	421
永州市	14	11	811	876	41	38	983	1132
怀化市	18	9	370	375	56	59	258	240
娄底市	2	2	599	594	26	19	602	598
湘西州	6	1	178	180	31	18	263	296

【业务培训】

11月22-24日，在长沙成功举办“2022年全省普通国省道前期工作调度会暨公路项目前期工作业务培训”。本次培训将重点调度各市州和县市区2022年度普通国省道前期工作情况，邀请省自然资源厅、省农业发展银行、省国土资源规划院和省交通科学研究院等单位专家进行政策解读和辅导授课，全省各市州、县市区交通运输局普通国省道、站场前期工作负责人及经办人、厅直单位以及科研院所参与省干线公路工可报告编制及审查咨询等相关单位的业务人员、执业专家共308人（线上67人、线下241人）参加培训。

抄送：厅领导，厅相关处室、直属相关单位，各市州交通运输局，省高速公路集团有限公司，省湘水集团有限公司，省交通规划勘察设计院有限公司，省交通科学研究院有限公司
