

湖南省交通运输综合规划

工作简报

2021年第6期（总第18期）

湖南省交通运输厅综合规划处编

2021年11月30日

【综合发展规划】

1. 赵平厅长听取高速公路网规划修编成果汇报。

11月11日上午，赵平厅长主持召开会议，听取高速公路网规划修编成果汇报。厅直相关单位、厅机关相关处室主要负责人，同济大学、省交通科研院、省交通设计院相关负责同志参加会议。赵平指出，规划修编成果总体很好，思路清晰、重点突出、规模合理，与外省规划进行了比较和深度对接，规划结论有支撑。下一步各相关单位(部门)要认真研究提出意见，重点要合理界定省高网的功能定位，并从经济社会、发展战略、人口、位置、“一带一部”和可持续发展等方面进一步分析规划结论的合理性。

2. 蒋锋副厅长听取《现代化综合交通运输体系与物流协调发展研究》阶段性成果汇报。

11月25日上午，厅党组成员、副厅长蒋锋主持召开会议，听取综合交通与物流协调发展专题研究阶段性成果汇报。厅综合规划处汇报研究工作总体开展情况，研究承担单位汇报了各专项课题主要成果。与会人员就成果内容进行了认真讨论。蒋锋对阶段性研究成果给予了充分肯定，并就下阶段工作推进提

出四个方面要求：进一步夯实基础数据；进一步深化研究重点问题；进一步加强研究成果衔接耦合；进一步加快研究工作进度。下一步，要继续深化完善各子课题，并尽快形成高质量、可操作的总体研究报告。

3. 省自然资源厅覃佐彦副厅长一行来我厅调研

11月5日，省自然资源厅党组成员、副厅长覃佐彦率空间规划局相关负责人一行来我厅调研座谈。两厅就国土空间规划交通专项规划及长株潭绿心中央公园规划设计等工作进行了沟通交流。会后，两厅形成备忘录，一致同意加强“三区三线”、交通基础设施等矢量数据共享，及时将高速公路网规划修编新增项目及重点水运建设项目纳入国土空间规划，推进重大交通项目自然保护地调整，协同做好长株潭绿心中央公园交通规划，合力解决交通项目用地遗留问题等工作。

【投资计划考核】

1. 厅开展 2022 年交通运输固定资产投资计划编报工作。

11月份，我处会同厅内相关处室对各市州及相关建设单位上报的 2022 年度建议计划进行初审，并报赵平厅长、蒋锋副厅长审定，形成《2022 年交通运输固定资产投资建议计划（征求意见稿）》，11月底，《建议计划》再次征求市州及相关重点项目建设单位意见。目前，厅综合各方意见，已进一步完善了年度计划，经厅党组审议后，即将印发，完成计划编审的“二上一下”程序。为“十四五”规划的实施见效打牢基础。

2. 厅下达 2021 年第四批国省投入计划。

11月23日，厅根据全省资金来源情况，为支持各地乡村振兴建设，下达了 2021 年第四批国省投入计划（湘交综规〔2021〕203号），本批国省投入计划重点追加安排农村公路

建设，下达国省补助 13056 万元。

3. 普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统顺利推进。

11 月 3 日，我处赴省财政厅经建处衔接“以奖代补”系统建设。现场演示了系统运行情况，会议充分肯定了前一阶段系统建设所取得的成果，并将充分借鉴和应用国内同类系统建设的成功经验，进一步抓紧完善我省“以奖代补”考核数据支撑系统。已完成系统部署并基本具备运行条件。下一步，将重点加强财政投入数据建设和部省数据交换开发、联调联试工作。

【交通强国试点】

1. 全域旅游公路设计指南完成专家及部门审查。

11 月 15 日，我处组织厅相关单位（部门）及特邀专家对《湖南省全域旅游公路设计指南》进行了审查。会议认为《设计指南》编制框架合理，内容符合国家和行业现行标准有关规定，适应湖南旅游公路建设事业的发展现状及要求。对湖南自然和人文旅游资源等创造性的提出了红色、绿色、蓝色、古色、橙色五种颜色的理念，对不同颜色主题旅游公路提出了具体的设计重点及要求，将有力指导全省旅游公路设计与建设。

2. 全域旅游公路示范项目挂网招标。

按照“符合规划、特色鲜明、近期见效、规模适当、规模均衡”的原则，厅选定了 2 个省道项目 5 条农村公路作为全省旅游公路示范项目，由厅选择技术单位进行精细化设计，为全省旅游公路设计积累经验。目前，浏阳市大沙洲-篁竹弯（李白烈士故居）旅游公路等 3 个项目的勘察设计已于 11 月 30 日挂网招标。

【高速公路前期】

1. 11 月份高速公路项目前期工作进展情况。

(1) 零陵至道县高速。工可已评，初步设计已完成；已于 11 月 4 日发布投资人招标公告；用地预审已于 11 月 19 日取得自然资源部用地预审意见，

(2) 京港澳高速耒宜扩容工程。8 月 16 日取得部资金安排意见，初步设计已完成；用地预审已通过自然资源部初审，待部务会审议；已于 11 月 4 日发布投资人招标公告。

(3) 沪昆高速金鱼石至醴陵扩容工程。8 月 16 日取得部资金安排意见，初步设计正在编制；用地预审已通过自然资源部初审，待部务会审议；省发改委已完成项目实施方案联审。

(4) G59 呼北高速张家界至官庄段、新化至新宁段等两个国高网项目，分别于 10 月 22 日、10 月 29 日取得交通运输部资金安排确认函。

(5) 长沙机场中轴大道互通。

——江杉高速机场中轴大道互通。工可已通过省发改委审查，省发改委工可咨询单位已出具工可评估报告；用地预审资料正由省自然资源厅审查；初步设计正在编制。

——长浏高速机场中轴大道互通。现代投资集团已组织编制完成工可，我厅已联合省发改委于 11 月 24 日对项目工可方案进行了初审。

2. 12 月份前期工作目标计划。

(1) 确保 12 月完成零陵至道县高速工可、初设批复，12 月 25 日前具备开工条件。

(2) 紧盯自然资源部，力争 12 月底前取得耒宜扩容、金醴扩容等 2 个项目用地预审批复。

(3) 加快投资人招商工作。完成耒宜扩容捆绑零道、阳新项目投资人招标开标评标工作；计划 12 月取得省政府关于金醴扩容实施方案批复；浏阳至江背和茶亭互通至长沙绕城两项目实施方案力争上报省政府。

(4) 确保 12 月完成江杉高速机场中轴大道互通用地预审省内审查、长浏高速机场中轴大道互通工可审查工作。

【水运建设前期】

1.11 月份省重点水上项目前期工作进展情况。

(1) 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程。受鱼道建设、取水口补偿及不可避让生态红线论证报告批复等影响，前期工作进度相对挂图作战的推进节点要求滞后约两个月。现用地预审及选址报告已编制完成，正在协调项目涉及生态保护红线问题。

(2) 沅水洪江至辰溪航道建设工程。受用地预审及选址和环评报告批复延迟的影响，该项目工作进度与挂图作战中前期工作推进时间节点要求滞后约一个月。目前项目工可报告已编制完成，用地预审及选址已获批；环评报告已完成审查，预计 12 月上旬可获批；工可报告已报省发改委，待省政府常务会议审议后即可批复工可；初步设计已基本编制完成。

(3) 沅水金紫至洪江四级航道建设工程。该项目正按前期工作时间节点推进相关工作。工可报告已编制完成，于 11 月上旬通过厅内审会审查，已启动专项报告及模型试验招标（委托）工作。

(4) 资水益阳至芦林潭二级航道建设工程、澧资航道白沙至甘溪港三级航道建设工程。项目正按前期工作时间节点推进相关工作。工可报告招标工作已完成，正在开展工可报告编

制工作。

(5) 湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程(含长沙枢纽三线船闸)、沅水桃源枢纽二线船闸建设工程。项目正按前期工作时间节点推进相关工作。11月初,工可报告招标工作已完成,正在开展工可报告编制工作。

(6) 湘桂运河重点问题专项研究。湖南段相关研究成果已基本形成,目前项目组正在广西开展资料收集工作,待广西形成相应成果。

2. 市县水运项目前期工作暨“一市一港”规划推进情况。

(1) 11月初,我处调度了各市州“十四五”水运项目前期工作情况。目前,潇水涔天河库区航运建设工程正修编设计文件;湘西州航运建设二期工程正进行项目法人重组,预计12月完成;沅江汝城航运建设工程已完成工可修编,准备报发改委。按省要求,市县应在2022年全部启动“十四五”水运规划各项目前期工作。

(2) 按照陈飞副省长8月31日、10月21日水运建设工作调度推进会议要求,各市应按照“一市一港”原则抓紧编制港口总体规划,争取年内完成编制任务。目前进展如下:

14个市州港口规划编制工作进展情况

港口名称	工作进展	港口名称	工作进展
岳阳港	已批复	衡阳港	拟招标,正在编制
长沙港	已报交通部,待部省联合审查	怀化港	拟招标
常德港	已报交通部,待部省联合审查	娄底港	拟招标
株洲港	已报省政府	郴州港	已形成征求意见稿
湘潭港	已完成招标,正在编制	邵阳港	拟招标
永州港	已完成招标,正在编制	张家界港	未启动工作
益阳港	已完成招标,正在编制	湘西港	正在编制

3. 下阶段工作重点。

(1) 对接自然资源厅、省林业局，尽快解决永衡三期项目涉及生态保护红线问题。(2) 协调省发改委尽快报省政府常务会议审议沅水洪辰项目工可报告，力争 12 月中旬批复工可。(3) 加快开展沅水金紫至洪江项目专项报告编制及模型试验。(4) 压实责任，全面推进前期工作。厅综规处统筹前期工作，厅规划办具体负责督导省管重点航道项目，省水运事务中心负责督导市县水运项目。

【项目招商引资】

耒宜扩容、零道高速、阳新高速。11 月 2 日，省政府批复同意耒宜扩容、零道高速、阳新高速项目实施方案。11 月 4 日，发布了耒宜扩容捆绑零道高速、阳新高速项目包社会资本招标公告，12 月上旬将确定投资人。

金醴扩容项目。省发改委，省重点项目中心已对金醴扩容项目实施方案进行联审，拟于 12 月上旬获取省发改委审查意见后报省政府。

许广高速茶亭互通至长沙绕城高速西北段高速公路、浏阳至江背高速公路。两项目方案已编制完成并征求省直相关部门意见，正报厅法制处进行合法性审查，拟 12 月中旬报省政府。

【交通行业统计】

1~11 月，全省交通固定资产投资累计完成 922.92 亿元，占年度总目标（808 亿元）的 114.22%，交通投资总额和完成比例双创历史同期新高。11 月份全省交通固定资产投资完成 136.35 亿元，占年度总目标的 16.88%，其中：高速公路、国省

干线、农村公路、站场、水运、信息化分别完成固定资产投资65.07亿元、29.27亿元、31.07亿元、5.98亿元、4.92亿元、0.04亿元，占年度目标的12.59%、20.83%、44.39%、14.94%、12.30%、8.93%。1-10月，我省公路水路交通固定资产投资增量（同比2020年1-10月）排名全国第4位，仅次于广西、四川、河南。

【乡村振兴专题】

1. 11月5日，厅发文成立“湖南省交通运输厅服务乡村振兴战略领导小组”及办公室。厅党组书记厅长赵平担任领导小组组长，厅党组成员副厅长蒋锋、厅党组成员副厅长杨广担任领导小组副组长，领导小组办公室设厅综合规划处。

2. 11月29日，厅印发《巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见》，进一步明确巩固拓展我省交通运输脱贫攻坚成果工作机制、工作举措，推动完成“十四五”各项目任务，全面服务推进乡村振兴战略实施。

3. 按照省绩效评估委员会办公室工作要求，日前，我厅将“农村公路提质改造”作为省2022年重点民生实项目。促进农业强、农村美、农民富，为实现乡村振兴提供有力支撑和保障。

抄送：厅领导，厅相关处室、直属相关单位，各市州交通运输局，省高速公路集团有限公司，省湘水集团有限公司，省交通规划勘察设计院有限公司，省交通科学研究院有限公司
