

湖南省交通运输综合规划

工作简报

2022 年第 3 期（总第 22 期）

湖南省交通运输厅综合规划处编

2022 年 3 月 31 日

【综合发展规划】

1. 毛伟明省长主持召开会议专题研究交通运输与物流融合发展。

3 月 18 日上午，省委副书记、省长毛伟明主持召开会议，研究交通运输与物流融合发展。副省长陈飞，省政府秘书长邓群策，省政府办公厅、发改、财政、工信、自然资源、商务等省直相关部门，以及相关企业负责同志参加会议。

会议听取了我厅赵平厅长关于《交通运输与物流融合发展专题研究》的汇报。伟明省长对研究成果和我厅所做的工作给予高度评价。伟明省长指出，报告分析深入，思路清晰，数据翔实，针对性强，是深下功夫的结果，是集思广益的成果，是融会贯通的结晶，值得充分肯定。

伟明省长还对切实深入推进我省综合交通与物流融合发展提出了明确要求：要看透问题、看准方向、看清出路，坚持系统谋划，聚焦发展需要，着眼深度融合，持续用力、久久为功，加快构建交通运输与物流融合体系，为全省高质量发展提供基础性战略性支撑。力争到 2025 年，大宗货物及集装箱中长距离运输公转铁、公转水交通基础条件明显改善，社会物流总费用占地区生产总值比重低于全国平均水平，居

全国前十、中部前列；物流业总收入超 5000 亿元，A 级物流企业达 350 家。

2. 蒋锋副厅长带队开展汽车企业降低物流成本调研。

3 月 9 日、15 日，蒋锋副厅长带队，省发改委、省商务厅、省工信厅等省直单位以及厅属相关单位部门参加，先后赴湘潭吉利、北汽株洲、广汽菲亚特、三一智联重卡等 4 家汽车生产企业，开展降低物流成本调研。调研组一行参观了车企生产工作车间，与企业相关负责同志进行了深入座谈交流。重点了解各汽车企业的生产经营情况，整车运输物流方式及成本情况；就汽车企业物流存在的主要问题，以及推动交通运输与物流融合发展，进一步降低汽车企业物流成本等方面内容进行研究探讨。

【重大亮点工作】

1. 蒋锋副厅长部署市州物流流量、流向调研工作。

3 月 29 日下午，省交通运输厅党组成员、副厅长蒋锋主持召开专题会议，部署市州物流流量、流向调研工作。厅属相关单位、厅机关相关处室及技术承担单位负责同志参加了会议。会议听取了厅综规处关于《市州物流调研工作方案》的汇报，参会人员重点就《工作方案》中任务分工、主要内容、工作清单等进行了认真讨论。

蒋锋强调，参与调研各相关单位和部门要准确理解毛伟明省长关于进一步做好各市州物流流量、流向及定位的指示要求，调集精干力量，委派专人、专班、专责重点针对基础数据收集、流向特征分析和地市物流定位等重点难点做好调研。在当前疫情防控形势下，通过分析研究、内业整理、实地调研“三同时”，确保按时完成调研工作，形成数据详实、分析透彻、描述准确的高质量调研成果。

【投资计划考核】

1. 厅党组会审议通过《2022 年国省资金收支平衡情况暨 2022 年度燃油税支出方案》。

3 月 24 日，省交通运输厅党组书记、厅长赵平主持召开 2022 年第 5 次厅党组会议，审议《2022 年国省资金收支平衡情况暨 2022 年度燃油税支出方案》。经与交通运输部、省财政厅充分沟通衔接，目前 2022 年度交通发展所需国省资金大部分已落实，为全年交通发展提供了有力资金保障。

2. 一季度“以奖代补”考核数据填报工作顺利推进。

根据交通运输部和财政部对普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据报送要求，3 月下旬，我厅会同省财政厅组织市县按“谁开支谁填报”“谁管理谁负责”的原则和业务报表制度的要求填报项目进度数据和财政投入数据。对报送数据要求做到“三个一致”，即：在相关业务系统中项目名称口径一致、多业务口径上报项目应做到数据逻辑一致、财政投入数据须与指标文件和计划文件保持口径一致。

【高速公路前期】

1. 3 月份高速公路项目前期工作进展情况。

（1）京港澳高速耒宜扩容工程。2022 年 2 月 25 日已取得用地预审和规划选址意见书；初步设计已完成；3 月 15 日已取得省发改委工可批复。

（2）沪昆高速金鱼石至醴陵扩容工程。工可已于 2022 年 2 月 11 日取得省发改委批复；初步设计已完成。

（3）桂东至新田高速桂阳至新田段。工可报告已编制完

成并报省发改委，发改委已完成审查；初步设计正在编制。

（4）长沙机场中轴大道互通

——**江杉高速机场中轴大道互通**。工可已通过省发改委审查，省发改委工可咨询单位已出具工可评估报告；用地预审资料已报省自然资源厅，初步设计正在编制。

——**长浏高速机场中轴大道互通**。现代投资集团已组织编制完成工可，我厅已联合省发改委于 11 月 24 日对项目工可方案进行了初审。

2.4 月份前期工作目标计划。

（1）紧盯自然资源厅，加快用地预审进度，将江杉高速机场中轴大道互通、桂阳至新田高速用地预审资料上报自然资源部。

（2）紧盯交通运输部，力争 4 月份召开金醴、耒宜初步设计审查会。

【普通国省道前期】

1. S306 永顺县塔卧至永顺县城公路 TXSJ02 标段勘察设计重新挂网招标。

S306 永顺县塔卧至永顺县城公路是我省旅游公路省级示范项目，TXSJ02 标段勘察设计因流标已于 3 月 28 日重新挂网招标，4 月 18 日开标。

2. 蒋锋副厅长专题研究旅游公路设计指南编制工作。

3 月 16 日，蒋锋副厅长专题听取了《湖南省旅游公路设计指南》编制情况汇报。厅属相关单位（部门）及技术单位负责同志参加会议。蒋锋副厅长指出，设计指南编制应做到“一

要三不”，“一要”落实交通强国战略，突出交通与旅游融合发展，今年要形成经验，形成示范；“三不”，不要突破现有的公路工程技术标准和规范、不搞大改大建、不增加大的投入。目前，设计指南正按照会议意见进一步修改完善。

【水运建设前期】

1.3 月份水运建设项目前期工作进展情况

（1）省管水运项目

——湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程。项目涉及自然保护地生态保护红线，我厅已将湿地公园专项报告报送省林业局，受疫情影响，暂无法组织专家现场踏勘及开会，正协调省林业局，争取以航拍视频代替专家看现场，并召开视频会议，预计4月可解决生态保护红线问题并报送用地预审及选址报告；环评报告已于3月9日获永州市生态环境局批复。

——沅水洪江至辰溪航道建设工程。项目用地预审与选址、环评报告均已批复，近期可批复工可；初步设计已基本编制完成。

——沅水金紫至洪江四级航道建设工程。工可已通过厅内审会审查，环评及其子报告已于3月23日开标并确定承担单位，力争今年底批复工可；初步设计及模型试验招标（委托）工作已完成。

——资水益阳至芦林潭二级航道建设工程、澧资航道白沙至甘溪港三级航道建设工程。两项目工可报告初稿已编制完成，计划4月2日召开专家技术咨询会议，力争今年5月

份提交厅内审查。

——**湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程**（含长沙枢纽三线船闸）、**沅水桃源枢纽二线船闸建设工程**。两项目工可报告已基本编制完成，3月7日召开工可报告专家技术咨询会议确定方案，预计4月可提交厅内审查，环评及相关专项报告招标工作已启动。

——**湘桂运河专项研究**。湖南段相关研究成果已基本形成，目前项目组正在广西开展资料收集工作。专题四、专题六已于3月25日召开厅内部审查会议，预计4月底可提交第三方审查。

（2）市县水运项目

——**地方航道项目**。力争年内开工建设项目4个，其中：怀化市溆水溆浦县城至银珍电站航运工程初设已批复，现正抓紧推进开工；益阳市安化雪峰湖旅游航运建设工程、大通湖五门闸至煤炭湾四级航道建设工程正抓紧开展工可报告编制工作；涔天河库区航运建设工程目前正进行施工招投标工作。

——**地方港口项目**。力争年内开工建设项目6个，其中：株洲港大唐华银配套码头工程项目已获省发改委核准；岳阳湘阴虞公港一期工程工可已完成评审；德山港区台兴油库配套码头工程初步设计已审待批；衡阳港白沙洲港区文家坪作业区一期工程、益阳港清水潭千吨级码头二期工程、益阳石油分公司益阳油库码头工程正在抓紧开展工可研究。

（3）“一市一港”市州总体规划编制

各市州港口总体规划编制工作进度情况如下：

14 个市州港口规划编制工作进展情况

港口名称	工作进展	港口名称	工作进展
岳阳港	已批复	衡阳港	已评审，待批复
长沙港	已报交通部，待审	怀化港	正在编制
常德港	已报交通部，待审	娄底港	正在编制
株洲港	已批复	郴州港	已评审，待批复
湘潭港	正在编制	邵阳港	正在编制
永州港	正在编制	张家界港	未启动工作
益阳港	正在编制	湘西港	正在编制

2.4 月工作计划

(1) 加快推进省管航道项目前期工作。紧密衔接自然资源部门和林业部门，尽快解决永衡三期项目涉及生态保护红线问题；加紧推进沅水洪辰项目前期工作，尽快与项目业主协商出资协议；加快开展沅水金紫至洪江项目专项报告编制及模型试验。

(2) 督促市县按照《关于下达公路站场、水运建设项目前期工作目标及 2022 年度工作计划的通知》要求，加快推进地方航道、港口项目进度。

(3) 督促市州按“一市一港”和《高质量推进水运项目建设工作方案》要求，加快推进辖区内港口总规编制和报批工作。

【项目招商引资】

1. 高速公路招商引资。一是耒宜扩容特许经营合同已报省政府，省司法厅已完成审查，省政府正在办理批复，特许经营合同批复后即可签订投资协议；零道项目公司正在准备

签订特许经营协议相关履约保函等；阳新高速投资协议签订完成，项目公司已成立。**二是**省发改委已出具金醴扩容实施方案联审意见，原运营主体醴潭公司已完成既有路段补偿评估。**三是**许广高速茶亭互通至长沙绕城高速、浏阳至江背高速公路拟采用 BOT 模式，两项目实施方案已报省政府，省司法厅已完成审查。**四是**拟推进 G4 京港澳高速长沙广福至株洲王拾万段扩容工程与其他省级高速公路项目打捆招商，预计 4 月进行市场测试。

2. 水上项目招商引资方面。《关于创新“十四五”省管水运项目建设与筹资实施方案》以及捆绑测算方案，已经厅主要领导审定通过，与水运事务中心、湘水集团座谈探讨协议出资操作程序，修改完善《水运项目投资建设管理协议》。

【交通行业统计】

全省 1~3 月交通固定资产投资累计完成 176.21 亿元，为去年同期(98.94 亿元)的 178.10%，占年度总目标(1000.72 亿元)的 17.61%。3 月份全省交通固定资产投资完成 81.77 亿元，占年度总（1000.72 亿元）目标的 8.17%，其中：高速公路、国省干线、农村公路、站场、水运、信息化分别完成固定资产投资 45.74 亿元、12.58 亿元、10.97 亿元、9.50 亿元、2.95 亿元、0.03 亿元。

抄送：厅领导，厅相关处室、直属相关单位，各市州交通运输局，省高速公路集团有限公司，省湘水集团有限公司，省交通规划勘察设计院有限公司，省交通科学研究院有限公司
