

湖南省交通运输综合规划

工作简报

2022 年第 10 期（总第 29 期）

湖南省交通运输厅综合规划处编

2022 年 10 月 31 日

【综合发展规划】

1. 厅超常规推进公路水路重大项目前期工作。

为抢抓当前要素保障的机遇期、窗口期，积极应对各种因素带来的困难挑战，确保重大交通项目年度新开工目标顺利完成，并为后续项目新开工做好储备、创造条件，10 月 25 日上午，厅党组成员、总规划师苏清贵组织有关单位（部门）召开公路水路重大项目前期工作推进会。会议提出要进一步明确目标，压实责任，实行重点项目责任包干制及定期调度制，以超常规措施推动重大项目前期工作加快完成。会议还明确了各重点项目前期工作的责任包干负责人。

2. 《湖南省道路运输站场项目管理办法》通过厅党组会议审议。

为加强全省道路运输站场建设项目管理，规范项目规划、计划和前期工作等流程，提高资金使用效率，确保项目落地见效，推进道路运输高质量发展，去年以来，我处牵头开展了《湖南省道路运输站场项目管理办法》修订工作。10 月 21

日，厅党组会进行了专题审议并通过了该办法，拟近期报省政府正式印发实施。

【重大亮点工作】

1. 我省交通项目利用政策性开发性金融工具成效显著。

截止 10 月 31 日，前两批国家基金签约投放基本结束。第一轮基金项目中：新新、城龙、张官、耒宜扩容等 4 个高速项目签约 73.61 亿元，已投放基金 69.17 亿元，还有葛洲坝集团与湖北省国开行补签的张官 1.73 亿、新新 2.71 亿共计 4.44 亿元，待总行基金下拨后投放；第二轮基金申报项目中：醴娄扩容、益常扩容炉慈、桑龙、永新、金醴扩容等 6 个高速项目签约并投放 58.08 亿元。10 个项目累计已签约基金 131.69 亿元，占全省已签约基金 302.59 亿元的 43.52%；累计已投放基金 127.25 亿元（投放金额与签约金额比为 96.6%），占全省已投放基金 282.77 亿元的 45%；已累计支付基金 47.05 亿元，占已投放基金的 40%。

2. “以奖代补”系统建设和应用工作持续推进。

10 月 17 日，向部报送了第三季度普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据。10 月 25 日，邀请省财政厅经建处共同商议推进解决“以奖代补”系统深化建设问题，下一步将加强与财政厅对接交财数据关联互审方案。

【高速公路前期】

1. 10 月份高速公路项目前期工作进展情况。

（1）桂东至新田高速桂阳至新田段。项目生态红线不可

避让论证意见、用地预审、规划选址等工可审批要件已齐全，已报送省发改委核准工可，省发改委正报省委、省政府审议决策；初步设计已完成初稿。

（2）许广高速茶亭互通至长沙绕城。工可报告已编制完成，相关专项报告正在编制，项目用地预审资料（含集约节约用地专章）已报送省自然资源厅，省自然资源厅已完成初审，初步设计正在编制。

（3）浏阳至江背。工可报告已编制完成，相关专项报告正在编制，项目用地预审资料（含集约节约用地专章）已报送省自然资源厅，省自然资源厅已完成初审，初步设计正在编制。

（4）长沙机场中轴大道互通。

——江杉高速机场中轴大道互通。工可已通过省发改委审查并出具评估报告，自然资源部已出具用地预审意见，初步设计正在编制。

——长浏高速机场中轴大道互通。工可报告已编制完成并报省发改委，近期将审查。

2.11 月份前期工作目标计划。

（1）衔接省发改委尽快向省委汇报，明确桂阳至新田高速公路项目工可核准程序，尽快核准工可。

（2）衔接自然资源厅尽快浏阳至江背、许广高速茶亭互通至长沙绕城两项目用地预审审查上报自然资源部。

【水运建设前期】

1. 10 月份水运建设项目前期工作进展情况。

(1) 省管水运项目。

湖南省水运发展联席会议协调机制第二次会议召开后，我厅联合市州政府和省直相关单位共同推动我省“十四五”水运项目落地实施，主要前期工作进展如下：

——沅水洪江至辰溪航道建设工程。项目已于 7 月 27 日开工建设。

——湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程。项目工可报告报批资料已于 10 月 9 日报送至省发改委，省发改委征求省财政厅意见已反馈；初步设计已于 10 月 9 日通过审查，待工可批复后即可批复初步设计。

——沅水金紫至洪江四级航道建设工程。项目工可报告已于 10 月 14 日报省发改委审查；用地预审与选址报告已通过省自然资源厅专家审查，受怀化市疫情影响，资料补正工作稍有滞后。

——湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程（含长沙枢纽三线船闸）。项目工可报告已于 10 月 14 日报省发改委审查；用地预审与选址报告已通过省自然资源厅专家审查，待补正资料后报厅联审会审议。

——沅水桃源枢纽二线船闸建设工程

项目工可报告已通过厅内审会审查，正在开展相关模型试验研究，计划 12 月形成初步成果后启动勘察设计招标工作；用地预审与选址报告正在编制。

——资水益阳至芦林潭二级航道建设工程、澧资航道白沙至甘溪港三级航道建设工程。两个项目工可报告已基本编制完成，正在开展相关模型试验研究，计划 11 月完成厅内审；用地预审与选址报告正在编制。

——舞水怀化二水厂至黔城段四级航道工程。项目工可报告基本编制完成，计划 11 月完成技术评审，并启动专项报告委托工作。

——沅水鱼潭航电枢纽工程、资水益阳（桃花江）航电枢纽工程。两个项目工可报告编制招标已于 10 月 31 日挂网公告，将分别于 11 月 23 日、24 日开标。

——湘阴虞公港一期工程。项目工可报告已于 10 月 15 日获省发改委核准，初步设计已于 10 月 26 日获省厅批复。虞公港一期工程使用港口深水岸线请示已报部。

——湘桂运河专项研究。报告已完成成果内部审查，计划 11 月报部验收。

（2）“一市一港”市州总体规划编制。

各市州港口总体规划编制工作进度情况如下：

14 个市州港口规划编制工作进展情况

港口名称	工作进展	港口名称	工作进展
岳阳港	已批复	衡阳港	已报省政府
长沙港	已报交通部，待审	怀化港	已完成编制，待报省政府
常德港	已报交通部，待审	娄底港	已完成编制，待报省政府
株洲港	已批复	郴州港	已批复
湘潭港	已报省政府	邵阳港	正在编制
永州港	已报省政府	张家界港	正在编制
益阳港	已报省政府	湘西港	正在编制

2.11 月工作计划。

落实《湖南省水运发展联席会议协调机制工作规则》《工作责任清单》（后简称《规则清单》）要求，加快推进省管航道项目前期工作，督促市县加紧开展地方航道、港口项目进度及港口总体规划编制工作。

（1）紧密衔接省发改委，尽快完成湘江永衡三期项目工可批复工作；对接省自然资源厅加快沅水金紫至洪江项目、湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程（含长沙枢纽三线船闸）用地预审审批工作。

（2）督促市州按“一市一港”和《规则清单》要求，加快推进辖区内港口总规编制和报批工作。

【项目招商引资】

1. 高速公路招商引资。一是耒宜扩容、零道高速、阳新高速。耒宜扩容和零道项目投资协议已签订，零道公司进行增资扩股设立耒宜零道公司工作已完成，预计11月中旬签订特许经营合同（协议）；阳新高速投资协议已签订，项目公司已成立并已提交建设期履约保函，待项目核准后即可签订特许经营协议。二是金醴扩容。已发出中标通知书，特许经营合同已完成征求省发改委和省财政厅意见，预计11月初报省政府审批。三是茶长绕城高速、浏江高速。两个项目投资协议均已签订，项目公司已成立，待项目核准后即可签订特许经营协议。四是京港澳长株扩容工程、京港澳株耒段扩容工

程两个项目包。项目包一实施方案已上报省政府，预计 11 月上旬取得省政府批复，11 月中旬发布招标公告。项目包二实施方案正在征求厅有关处室和省直单位意见。

2. 水上项目投融资方面。“十四五”9 个重点水运项目捆绑方案和竞争性谈判请示按厅领导批示修改完善，竞争性谈判文本已编制完成。

3. 加大遗留问题处置力度。按 9 月省政府专题会议精神，研究提出切实可行方案报省政府，经省政府再次专题研究，同意本方案，应招标方式达成一致，10 月 31 日我厅再次向省政府呈报关于明确岳望高速特许经营者招标方式的请示，履行邀请招标方式的审批手续。

【交通行业统计】

全省 1~10 月交通固定资产投资累计完成 1055.3 亿元，较去年同期（786.6 亿元）增长 34.2%，占年度目标（1000 亿元）的 105.5%。10 月份全省交通固定资产投资完成 155.7 亿元，占年度目标 1000 亿元的 15.6%，其中高速公路、国省干线、农村公路、站场、水运、信息化分别完成固定资产投资 100.7 亿元、22.5 亿元、21.2 亿元、3.7 亿元、7.5 亿元、0.1 亿元。

【乡村振兴专题】

根据 2022 年交通服务乡村振兴农村基础设施建设年度目标任务，1-10 月份，全省实现新增通三级及以上公路乡镇 15 个；完成农村公路新改建 5922 公里，为年度目标的 91.1%；完

成农村公路危桥改造 618 座，为年度目标的 88.3%；完成农村公路安保工程 6949 公里，为年度目标的 92.7%。

市州年度任务 1-10 月完成情况

市州	新增通三级及以上公路乡镇（个）		农村公路新改建（公里）		农村公路危桥改造（座）		农村公路安保工程（公里）	
	目标	完成情况	目标	完成情况	目标	完成情况	目标	完成情况
合计	92	15	6500	5922	700	618	7500	6949
长沙市			457	337	8	6	526	445
株洲市	5	1	366	360	55	56	201	198
湘潭市			134	94	25	23	204	79
衡阳市	9		611	588	31	18	734	673
邵阳市	13		514	464	63	43	647	647
岳阳市	4	2	743	728	145	133	687	694
常德市	5	3	645	566	63	65	764	698
张家界市	5		131	93	16	14	263	255
益阳市	3	1	612	573	129	128	961	977
郴州市	8		330	291	11	25	407	386
永州市	14	6	811	776	41	23	983	964
怀化市	18	2	370	320	56	51	258	220
娄底市	2		599	577	26	15	602	487
湘西州	6		178	156	31	18	263	224

抄送：厅领导，厅相关处室、直属相关单位，各市州交通运输局，省高速公路集团有限公司，省湘水集团有限公司，省交通规划勘察设计院有限公司，省交通科学研究院有限公司
