

湖南省交通运输综合规划

工作简报

2022 年第 12 期（总第 31 期）

湖南省交通运输厅综合规划处编

2022 年 12 月 31 日

【综合发展规划】

1. 陈飞副省长要求认真做好“十四五”规划修编。

12 月 6 日上午，陈飞副省长来厅调研并主持召开专题会议，研究部署 2023 年交通运输重点工作。陈飞要求，全省交通运输系统要把思想和行动统一到党的二十大精神上来，聚焦服务社会主义强国建设，对照交通强国建设和 2035 年明确的目标任务，抓好“十四五”规划中期评估和修编，将目标任务逐一细化到“十四五”的具体任务中，列出时间表、路线图、任务书，确保到 2035 年基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量综合立体交通体系，有力支撑社会主义现代化新湖南建设。

2. “十四五”规划前两年执行取得阶段性成效。

2021、2022 年两交通投资累计完成 2447 亿元，占规划目标的 48.9%。其中，2021 年完成固定资产投资达 1040 亿元；2022 年预计为 1407 亿元，交通固定资产投资再创新高。两年来，高速公路累计完成投资 1350 亿元，新建成通车 10 个项目 485 公里，新开工 6 个项目 573 公里；国省干线累计投资

423 亿元，新建成国省干线 1721 公里；农村公路累计完成投资 394 亿元，新改建农村公路 18136 公里。实现新增 126 个乡镇通三级及以上公路；站场累计完成投资 177 亿元，新建成客货运站 53 个；水运累计完成投资 99 亿元，新建成千吨级以上泊位 25 个。

【重大亮点工作】

1. 统筹交通基础设施与物流融合发展年度工作圆满完成。

一是优化大通道。湘江永衡一期基本建成；G4 耒宜扩容、G60 金醴扩容、沅水洪辰航道 7 月底开工建设，湘江永衡三期工程 12 月 18 日开工建设；G4 长沙广福至株洲王拾万、株洲王拾万至耒阳、浏阳至江背、茶亭至绕城等项目明年初可开工建设；湘桂运河专题研究全面完成，已报省政府和交通运输部。二是构建大枢纽。综合货运枢纽及普通物流园年度完成投资 47.5 亿元，建成 7 个，新开工 5 个，在建 27 个。建成岳阳松阳湖铁路专用线、长沙新港（三期）铁路用线、城陵矶高速等一批集疏运项目。三是搭建大平台。交通行业物流大数据平台建设工可完成招标，正抓紧推进编制工作。全省 45 家企业获得网络货运资质，危货运输企业电子运单填报率达 94.2%。平益智慧高速、益阳高铁南站智慧枢纽工程建成完工，岳阳港城陵矶新港一期、二期实现 5G 信号全覆盖，智慧交通基础设施加速推进。四是畅通微循环。7 个客货邮融合发展试点县（市）全部通过验收，试点县快递企业物流成本平均下降 20%以上。114 个县乡村三级物流配送体系项目，开工 113 个，建成完工 79 个。建成乡镇通三级路 759 公里、

新村与撤并村间便捷连通路 1668 公里，解决 82 个乡镇通三级路、1298 个新村与撤并村间便捷连通问题。**五是强化支持保障。**《湖南省推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2022-2025 年）》10 月份联合省发改委印发实施。湘潭、衡阳两个项目成功参与国家第四批多式联运示范工程创建工作。省国际标准集装箱运输车辆高速公路差异化收费实施方案于 9 月 1 日正式实施。累计发放交通物流再贷款 23.42 亿元，为 183 家市场主体办理 1.77 亿元贷款延期。

2. 我省交通强国建设试点任务稳步推进。

城乡客运一体化，累计 55 个县市完成或启动示范创建，占全省 122 个县市区的 45.1%；启动 5 个试点县、2 个培育县的农村客货邮融合试点，老百姓真正得实惠。**全域旅游生态景观路建设**，印发实施《五年行动计划》《旅游公路示范工程实施方案》《旅游公路设计指南》等制度文件；建成农村公路旅游集散公路与通景公路 3310 公里，实施养护旅游公路约 2300 公里。**湘赣边区域合作示范区综合交通运输发展**，湘赣两省签订了共同推进萍水 - 渌水航道建设框架协议、打通省际瓶颈路合作协议；建成临武至连州、平江至伍市、伍市至益阳、江背至干杉等高速公路，G60 沪昆金醴扩容工程、G4 京港澳耒宜段扩容工程、桂阳至新田高速公路等项目开工建设，G60 醴娄扩容等在建项目加快建设，区域内“一纵八横”高速公路网加快形成；省际干线公路加快打通；长赣铁路 11 月 21 日全线开工建设。**交通科技兴安**，实现全省 2.6 万台“两客一危”车辆智能监管全覆盖，“两客一危”车辆运行安全水

平稳居全国“第一方阵”；全省信息化治超“一张网”“一盘棋”基本形成，建成普通公路不停车超限检测系统 382 处，高速公路、普通公路违法超限率分别稳控在 0.5%、1%以内。

【高速公路前期】

年内 G4 京港澳耒宜扩容、G60 沪昆金醴扩容，桂东至新田 3 个项目分别于 7 月 27 日、12 月 18 日开工建设，如期实现年初既定目标。高速公路项目前期工作持续加快推进。

1. 12 月份高速公路项目前期工作进展情况。

(1) 许广高速茶亭互通至长沙绕城。项目用地预审资料已上报自然资源部，工可评估单位已完成现场考察，已出具专家审查意见；厅已委托两项目初步设计审查单位并已完成现场考察。

(2) 浏阳至江背。进度同许广高速茶亭互通至长沙绕城。

(3) 长沙机场中轴大道互通。

——江杉高速机场中轴大道互通。工可批复要件均已齐备，相关资料已报省发改委，12 月 14 日，省财政厅函复省发改委同意发行政府收费公路专项债筹集项目建设资金；初步设计已编制完成。

——长浏高速机场中轴大道互通。已经省发改委完成评估，已出具评估报告，用地预审等相关专项报告已编制完成。

2. 2023 年 1 月份前期工作目标计划。

(1) 衔接自然资源部尽快出具浏阳至江背、许广高速茶亭互通至长沙绕城两项目用地预审意见。

(2) 衔接省发改委尽快批复江杉高速机场中轴大道互通工可。

【水运建设前期】

年内沅水洪江至辰溪、湘阴虞公港一期工程、湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 3 个重大水运项目分别于 7 月 27 日、12 月 9 日、12 月 18 日开工建设，如期实现年初既定目标，水运项目前期工作全面加快推进。

1. 12 月份水运建设项目前期工作进展情况。

（1）省管水运项目。

湖南省水运发展联席会议协调机制第二次会议召开后，我厅联合市州政府和省直相关单位共同推动我省“十四五”水运项目落地实施，主要前期工作进展如下：

——沅水金紫至洪江四级航道建设工程。项目工可报告已报省发改委审查，因受怀化疫情影响，现场踏勘及评审会议暂无法开展；用地预审与选址报告已于 11 月 18 日获省自然资源厅批复。

——湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程（含长沙枢纽三线船闸）。项目工可报告已通过省发改委审查，正加紧修改完善；项目用地预审与选址报告于 11 月 21 日获省自然资源厅批复。

——沅水桃源枢纽二线船闸建设工程。项目工可报告已通过厅内审会审查，正在开展相关模型试验研究；用地预审与选址报告正在编制。

——资水益阳至芦林潭二级航道建设工程、澧资航道白沙至甘溪港三级航道建设工程。两个项目工可报告已基本编制完成，正在开展相关模型试验研究；用地预审与选址报告正在编制。

——舞水怀化二水厂至黔城段四级航道工程。项目工可报告已于11月25日完成技术方案评审，正在开展专项报告委托工作。

——沅水鱼潭航电枢纽工程。项目工可报告技术方案评审稿基本完成，计划2023年1月完成技术评审。

——资水益阳（桃花江）航电枢纽工程。项目工可报告正加紧编制。

——湘桂运河专项研究。报告已通过验收，项目研究成果已报省政府。

（2）“一市一港”市州总体规划编制。

各市州港口总体规划编制工作进度情况如下：

14个市州港口规划编制工作进展情况

港口名称	工作进展	港口名称	工作进展
岳阳港	已批复	衡阳港	已报省政府和交通部
长沙港	已报交通部，待审	怀化港	已报省政府
常德港	已报交通部，待审	娄底港	已报省政府
株洲港	已批复	郴州港	已批复
湘潭港	已报省政府和交通部	邵阳港	已批复
永州港	已报省政府	张家界港	已报交通厅征求意见
益阳港	已报省政府和交通部	湘西港	已批复

2. 2023年1月工作计划。

落实《湖南省水运发展联席会议协调机制工作规则》《工作责任清单》（简称《规则清单》）要求，加快推进省管航道项目前期工作，督促市县加紧开展地方航道、港口项目进度

及港口总体规划编制工作。

(1) 紧密衔接省发改委，配合及时完成湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程报送省政府常务会审议相关材料准备工作，启动资水益阳至芦林潭二级航道和澧资白沙至甘溪港三级航道勘察设计招标工作。

(2) 督促市州按“一市一港”和《规则清单》要求，加快推进辖区内港口总规编制和报批工作。

【项目招商引资】

1. 高速公路招商引资。一是耒宜扩容、零道高速、阳新高速。耒宜扩容、零道和阳新高速投资协议已签订，零道项目特许经营协议已签订；阳新项目公司已成立并已提交建设期履约保函，待项目核准后即可签订特许经营协议。二是金醴扩容。省政府正在办理特许经营合同批复。三是茶长绕城高速、浏江高速。两个项目投资协议均已签订，项目公司已成立，待项目核准后即可签订特许经营协议。四是京港澳长株扩容工程项目包一已发中标通知书；京港澳株耒段扩容工程项目包二实施方案正征求相关部门意见。五是岳望高速投资人选择。已发投标邀请书，2023年8月9日开标。

2. 水上项目投融资方面。湘江长沙至城陵矶航道项目拟捆绑澧资白沙至甘溪港航道项目通过市场测试，已收到多家央企、省属国企投资意向函。目前我处正研究起草水运项目采取竞争性方式选择实施主体文件，拟商省财政厅联合报请省政府批复后实施。

【交通行业统计】

全省 1~12 月交通固定资产投资累计完成 1407 亿元，较去年同期（1040 亿元）增长 35%，占年度目标（1000 亿元）的 140.7%。12 月份全省交通固定资产投资完成 165.6 亿元，占年度目标 1000 亿元的 16.6%，其中高速公路、国省干线、农村公路、站场、水运、信息化分别完成固定资产投资 102.7 亿元、32.4 亿元、19.7 亿元、4.3 亿元、5.9 亿元、0.6 亿元。

【乡村振兴专题】

2022 年全省交通服务乡村振兴农村基础设施建设各项年度目标任务均顺利完成。按照省委实施乡村振兴战略领导小组办公室工作部署，12 月底，厅乡村振兴办商厅相关处室根据统计年快报数据及市州、县市区各项任务完成情况完成了对市州、县市区乡村振兴的评分工作，并已报省委实施乡村振兴战略领导小组办公室。

【业务培训】

12 月 5-6 日，“2022 年全省交通运输统计年报视频布置会及统计业务培训班”在长沙顺利开班。本次培训班采用视频方式，邀请省统计局专家宣贯讲授统计法律法规和质量标准相关课程；厅行业事务中心（局）、技术单位等相关统计调查制度、公路水路运输量统计方法以及交通运输经济运行分析等内容进行宣讲。全省交通运输系统企事业单位共 900 余人参加培训。

抄送：厅领导，厅相关处室、直属相关单位，各市州交通运输局，省高速公路集团有限公司，省湘水集团有限公司，省交通规划勘察设计院有限公司，省交通科学研究院有限公司
