

湖南省 2025 年度交通运输领域专项 资金绩效自评报告

一、资金及绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达资金预算和绩效目标情况

2025 年，中央下达我省交通运输领域专项资金 1 批次共 290214 万元。具体情况如下：

表 1 中央下达湖南省 2025 年交通运输专项资金明细表

单位：万元

下达批次	部预算指标文号	金额
关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算的通知	财建〔2024〕396 号	290214
合计		290214

中央下达的相关绩效目标如下：

表 2：中央下达湖南省 2025 年交通运输领域专项资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	1500000
		年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	7400
		年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	81
		年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	300
	质量指标	完工项目验收合格率	100%
	时效指标	按期完成投资	是
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		公路水路安全水平	提升
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

（二）资金分配及绩效目标分解下达情况

2025 年中央下达给我省交通运输领域专项资金的管理使用涉及各市县交通运输部门。

根据中央下达的 2025 年度交通运输领域专项资金绩效目标情况和我省交通实际，我省已将资金及时足额分配下达，并同步将绩效目标分解下达到各有关单位。资金下达均在收到中央文件后 30 日内，符合《中华人民共和国预算法》相关规定。资金下达和绩效目标分解情况如下：

表 3 湖南省 2025 年交通运输领域专项资金下达情况明细表

单位：万元

部预算指标文号	省财政厅收文时间	金额	省指标文号	指标下达时间	金额
财建〔2024〕396 号	2024 年 11 月 14 日	290214	湘财建指〔2024〕189 号	2024 年 12 月 13 日	290214
			湘财建指〔2025〕11 号 (调整指标文)	2025 年 2 月 27 日	0
合计		290214			290214

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据市州上报情况，中央下达的交通运输领域专项资金已按财政部 交通运输部印发的《交通运输领域专项资金管理办法》（财建〔2024〕367 号）的规定全额用于我省普通省道、农村公路建设支出。为确保项目及时、顺利完工，我省各级地方财政部门给予了交通运输部门极大支持，通过统筹其他转移支付资金和地方自有财力等方式，筹措地方财政配套资金 55221.95 万元；通过统筹以前年度结转结余资金、自有资金等方式，筹措其他资金 210902.02 万元用于交通建设，确保了绩效目标顺利完成，也实现了中央资金预期的撬

动作用。

（二）资金管理情况分析

1. 资金到位情况

我省已及时将中央下达的交通运输领域专项资金290214万元全额下达至各有关单位，中央资金分解下达率达到100%。分解下达情况如下：

表4 湖南省2025年交通运输领域专项资金到位情况明细表

单位：万元

单位（市州）	分解下达资金	资金分解下达率
合计	290214	100%
长沙市	4434	100%
株洲市	7379	100%
湘潭市	13201	100%
衡阳市	21788	100%
邵阳市	27225	100%
岳阳市	29467	100%
张家界市	9579	100%
常德市	23686	100%
益阳市	17266	100%
郴州市	14747	100%
永州市	23024	100%
娄底市	24558	100%
怀化市	53633	100%
湘西州	20227	100%

2. 资金执行情况

按照《交通运输领域专项资金管理办法》（财建〔2024〕367号）等文件规定，省交通运输厅认真履行行业主管部门职责，加强对项目计划执行和目标任务完成情况的督查考核，会同财政部门对项目资金执行情况进行监督。根据此次

自评要求，经汇总各市州交通运输局、财政局上报的自评情况，按照预算一体化系统导出数据，截至2025年12月31日，资金执行情况如下：

表5 中央下达湖南省2025年交通运输领域专项资金执行情况表

单位：万元

市州	预算数	执行数	执行率
小计	290214	68461.49	23.59%
长沙市	4434	403.23	9.09%
株洲市	7379	445.01	6.03%
湘潭市	13201	7273.97	55.1%
衡阳市	21788	1546.5	7.1%
邵阳市	27225	3651.77	13.41%
岳阳市	29467	10733.22	36.42%
张家界市	9579	2957.8	30.88%
常德市	23686	6343.3	26.78%
益阳市	17266	7013	40.62%
郴州市	14747	4823.23	32.71%
永州市	23024	1327.97	5.77%
娄底市	24558	6911.93	28.15%
怀化市	53633	10541.83	19.66%
湘西州	20227	4488.73	22.19%

3.资金管理情况

省交通运输厅、省财政厅严格按照《中华人民共和国预算法》《交通运输领域专项资金管理办法》（财建〔2024〕367号）等法律法规和文件要求，对交通运输领域专项资金进行管理，通过优化资金配置、规范资金分配管理等方式强化资金监管。一是优化资金配置，切实深化零基预算改革。认真落实省政府《关于全面深化零基预算改革的指导意见》（湘政发〔2024〕14号）精神，贯彻执行省财政厅《关于印

发<深化零基预算改革工作指南>的通知》（湘财预〔2024〕322号）要求，持续深化零基预算改革，坚决打破支出预算基数，按照“先定事后定钱”的原则，结合年度大事要事保障清单和财力可能编制预算，进一步压减非重点非刚性支出。深化全链条预算绩效管理，加强事前绩效评估，科学规范设置绩效目标，强化绩效评价结果运用，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是规范资金管理，着力提高资金使用质效。制定《湖南省交通运输厅交通国省资金分配下达工作制度》，规范资金分配决策程序，提升资金下达质效；印发《关于开展2025年年中公路水路建设项目和管理养护综合督查的通知》等制度，进一步规范强化资金和项目监管，打通项目与资金管理流程；加强资金分配与管理衔接，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，规范预算绩效管理，提高资金使用效益。三是全面强化资金监管，推动监管工作常态化长效化。持续开展公路开工前资金来源及到位情况审查；依托预算管理一体化系统，动态跟踪交通运输领域重点项目资金拨付与使用进度；督促各级交通运输主管部门规范做好项目竣工财务决算工作，确保资金管理形成完整闭环；常态化开展重点项目绩效评价与绩效监控，切实提升财政资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年，在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，我省充分发挥交通运输领域专项资金效益，利用该专项资金完成全社会普通省道和农村公路建设投资额

1475160.51 万元、全社会新改建普通省道和农村公路里程 7475.07 公里、全社会新增通三级及以上公路乡镇个数 77 个、全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数 715 座，普通省道和农村公路路况水平得到进一步提升，基础设施水平不断巩固。

1.农村公路成果丰硕。完成提质改造 3983 公里、为年度目标的 132.7%。成功承办全国“四好农村路”高质量发展现场会，得到省委、省政府和交通运输部高度肯定。衡阳常宁市渔罗公路获评全国“十大最美农村路”。

2.国省干线提质升级。普通国省道建设完工 379 公里、为年度目标的 126.3%；开工复工普通国省道停缓建项目 19 个 184 公里；完成普通国省道安防精细化提升 1795 公里、为年度目标的 179.5%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。据各市州上报数据汇总，截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年绩效目标的数量指标基本完成。完成情况如下（湖南省汇总情况见表 6，各单位（市州）完成情况见表 7）：

表 6 中央下达湖南省 2025 年交通运输领域专项资金数量指标完成情况汇总表

序号	数量指标	指标值	完成值	完成率
1	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	1500000	1475160.51	98.34%
2	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	7400	7475.07	101.12%
3	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	81	77	95.06%
4	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	300	715	238.33%

表 7 中央下达湖南省 2025 年交通运输领域专项资金数量指标完成情况明细表

主管部门	数量指标	指标值	完成值	完成率
长沙市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	68044	74231.8	109.09%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	550.70	1046.90	190.10%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	11	16	145.45%
株洲市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	47480.00	54133.00	114.01%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	225.80	99.38	44.01%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	6	5	83.00%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	30	30	100.00%
湘潭市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	79970.00	85753.20	107.23%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	463.48	447.11	96.47%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	2	0	0.00%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	20	24	120.00%
衡阳市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	114213	132000	115.57%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	844.29	598.44	70.88%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	7	7	100.00%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	24	28	116.67%
邵阳市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	166776	166776	100.00%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	559.23	548.20	98.23%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	13	12	92.31%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	29	29	100.00%
岳阳市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	185994	175246	94.22%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	339.91	317.57	93.43%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	5	5	100.00%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	144	163	113.19%

常德市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	118787	131518	110.72%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	881.93	881.90	99.99%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	7	7	100.00%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	102	110	107.84%
张家界市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	75661	84526.74	111.72%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	233.66	170.37	71.98%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	3	3	100.00%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	16	13	81.25%
益阳市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	69384	71538	103.10%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	231.19	231.2	100.00%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	3	5	166.67%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	80	84	105.00%
郴州市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	55645	56324	101.22%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	236.345	236.6	100.11%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	7	8	114.29%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	54	64	118.52%
永州市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	112691	112691	100.00%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	695.18	695.20	100.00%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	9	9	100.00%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	27	27	100.00%
怀化市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	209040	209718	100.32%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	1175.37	1175.3	100.00%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	9	6	66.67%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	34	36	105.88%

娄底市交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	83477	99553.7	119.25%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	385.52	449.4	116.57%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	47	49	104.26%
湘西州交通运输局	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	112838	21151.17	18.74%
	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	577.4	577.4	100.00%
	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	10	10	100.00%
	年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	32	42	131.25%

（2）其他指标。经各单位自评，普通省道、农村公路建设完工项目验收合格率 100%，项目支出符合概算批复的标准。

2.效益指标完成情况。截至 2025 年底，全社会普通省道及农村公路建设累计完成投资 1475160.61 万元。项目实施有效拉动经济发展，显著提升了普通省道和农村公路基本公共服务能力与通行安全水平。所有建设项目均严格依照国家法律法规及相关政策要求开展环境影响评价，并取得生态环境主管部门批复，能够满足未来一段时期的交通发展需求。

3.满意度指标完成情况。通行服务水平得到改善，出行体验更加便利，改善通行服务水平群众满意度 $\geq 80\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经汇总各市州交通运输局、财政局上报的数据，交通运输领域专项资金年度预算数 290214 万元，实际执行数 68461.49 万元，预算执行率为 23.59%，除湘潭市外，其余 13 个市州资金执行率均在 50%以下。主要原因：一是部分县

市区项目进度未及预期，项目未达到可支付条件；二是部分县市区财政习惯在春节前集中完成支付，导致全省交通运输领域专项资金整体执行进度较差。下一步，两厅将制定工作方案，加强对专项资金执行的调度和监管，保障资金安全，提升资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

交通运输领域专项资金已按照《交通运输领域专项资金管理办法》（财建〔2024〕367号）等政策合理分配、使用和管理。此次绩效自评结果，是经过比照中央下达的绩效目标和我省汇总的绩效目标，审查各相关单位及市州交通运输局、财政局提交的自评表格，综合计算分析得出的结论。本次自评情况报送交通运输部财务审计司、财政部经建司，并同时抄送省人大、财政部湖南监管局。

绩效自评结果将在省交通运输厅门户网站中公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2025年交通运输领域专项资金绩效目标自评表

附件

2025 年交通运输领域专项资金绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2025 年交通运输领域专项资金				
中央主管部门		中华人民共和国交通运输部				
地方主管部门		湖南省交通运输厅	资金使用单位		各州市交通运输局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	556337.97	221420.84	39.80%	
		其中: 中央财政资金	290214	68461.49	23.59%	
		地方财政资金	55221.95	52578.09	95.21%	
		其他资金	210902.02	100381.26	47.60%	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理辦法规定范围和标准分配资金			
		下达及时性	按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排金额执行			
		预算绩效管理情况	细化下达预算时同步下达绩效目标			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定履行出资责任			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的普通省道及农村公路年度建设任务		完成社会普通省道和农村公路建设投资额 1475160.61 万元; 支持新改建普通省道和农村公路里程 7475.07 公里; 支持新增三级及以上公路乡镇个数 77 个; 支持普通省道和农村公路危桥改造完成座数 715 座			
指出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额 (万元)	1500000	1475160.61	
			年度全社会新改建普通省道和农村公路里程	7400	7475.07	

		年度全社会新增三级及以上公路乡镇个数(个)	81	77		
		年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数(座)	300	715		
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%		
	时效指标	按期完成投资	是	是		
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路水路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善同行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.2025 年报部“以奖代补”建设目标完成值为: 年度全社会普通省道和农村公路建设投资额 1849141 万元; 年度全社会新改建普通省道和农村公路里程 8740 公里; 年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数 82 个; 年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数 827 座, 该“以奖代补”统计口径为社会全口径统计数据(含计划外完成值)。